

Hoofdlijnen planning 1C1 Stadswerfpark Fase 2																	
Id		Taaknaam	Begindatum	Duur	Einddatum	2024		2025				2026				2027	
						1ste helft	2de helft	1ste helft	2de helft	1ste helft	2de helft	1ste helft	2de helft				
						k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2		
1		1C1 Stadswerfpark Fase 2 (woon-zorg-experiment-100 won)	7-9-22	1184 dagen?	16-4-27												
2		ONTWIKKELINGSFASE	7-9-22	1184 dagen?	16-4-27												
3		Projectopdracht	8-9-22	647 dagen	20-3-25												
8		Tekenen samenwerkingsovereenkomst (met intentie tot grondverkoop mits voldaan aan alle voorwaarden)	1-7-24	0 dagen	1-7-24			1-7									
10		Tekenen reserveringsovereenkomst (geschat)	1-9-24	0 dagen	1-9-24			1-9									
11		Tekenen koop overeenkomst (geschat)	20-3-25	0 dagen	20-3-25					20-3							
15		Ontwikkelingsplan	25-1-24	240 dagen	31-12-24												
16		Opstellen ontwikkelingsplan (aanneame)	25-1-24	48 wkn	31-12-24					16							
23		Vaststellen Ontwikkelingsplan PFO, College & Raad	17-1-25	45 dagen	20-3-25												
24		Besluitvorming PSO: Vaststellen Ontwikkelingsplan Stadswerfpark fase 2	17-1-25	1 dag	17-1-25					17-1							
30		Behandeling in College (op dinsdagen)	25-2-25	1 dag	25-2-25					25-2							
31		Behandeling in Raad (op donderdagen)	20-3-25	1 dag	20-3-25					20-3							
32		Verkavelingsplan (VPH en / of meerdere VP's mogelijk)	21-3-25	91 dagen	30-7-25												
40		Besluitvorming verkavelingsplan in GOAL/PSO	30-7-25	1 dag	30-7-25												
41		Vastgoed ontwikkeling Marktpartij	17-1-25	581 dagen	16-4-27												
49		Vroegst mogelijke juridische levering (na omg.verg.) [(100 exp. Woon-zorg woningen]	4-5-26	1 dag	4-5-26									4-5			
50		Vroegst mogelijke start bouw ter indicatie [100 exp. Woon-zorg woningen]	16-4-27	0 dagen	16-4-27										16-4		

Projectmanager: Claes de Groot

Projectplanner: Peter Raven

Pagina 1

Aan deze hoofdlijnenplanning kunnen geen rechten worden ontleend.

17-6-24